

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号_____26-07-016_____

用 户 单 位_____吉 林 协 展_____


产 品 名 称_____燃油泵总成-副泵_____

产 品 图 号_____1106030-QM01-A_____

产 品 代 码_____N117_____

供 货 数 量_____1 套_____

供 货 批 号_____76701_____

质量部 结 论	合 格	检验员签章:  2026年 07月 25日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2026年 07月 25日

填发单位公章: 

填单日期: 2026-07-25

自检报告

中国一汽 FAW 红旗

第 1 页, 共 2 页

零件编号		零件名称						图纸版本		车型	
1106030-QM01-A		燃油泵总成-副泵						A2		N117	
供应商代码		供应商名称						外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司						☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值	16					结果		备注	
1	外观检查										
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物,同时不允许有损伤、裂纹、裂痕,镀层表面应光亮、均匀、致密,不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格					合格			
1.2	连接外观	燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠,无任何缺陷。	合格					合格			
1.3	标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。	合格					合格			
2	尺寸										
2.1	法兰外径	$\phi 123 \pm 1$	123.36					合格			
2.2	法兰密封外径	$\phi 108.5 \pm 0.8$	108.50					合格			
2.3	法兰厚度	3 ± 0.3	3.04					合格			
2.4	法兰密封高度	20.5 ± 1	20.61					合格			
2.5	法兰平面度	 0.8	0.595					合格			
2.6	总成的自由高度	248 ± 10	245.98					合格			
2.7	远端吸油管管口直径	$\phi 7.89 \pm 0.06$	7.899					合格			
2.8	远端吸油管止口直径	$\phi 10.98 \pm 0.21$	11.00					合格			
2.9	远端吸油管长度	21.12 ± 0.25	21.12					合格			
2.10	远端吸油管止口厚度	1.75 ± 0.15	1.73					合格			
2.11	出油管厚度	1.6 ± 0.15	1.62					合格			
2.12	出油管长度	21.12 ± 0.25	21.17					合格			
2.13	出油管止口外径	$\phi 12.94 \pm 0.21$	12.90					合格			
2.14	出油管外径	$\phi 9.49 \pm 0.06$	9.492					合格			
2.15	回油管管口直径	$\phi 7.89 \pm 0.06$	7.893					合格			
2.16	回油管止口直径	$\phi 10.98 \pm 0.21$	10.96					合格			
2.17	回油管厚度	1.6 ± 0.15	1.60					合格			

自检报告

中国一汽 FAW 红旗

第 2 页, 共 2 页

零件编号		零件名称						图纸版本		车型	
1106030-QM01-A		燃油泵总成-副泵						A2		N117	
供应商代码		供应商名称						外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司						☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值	16					结果	备注		
2.18	回油管长度	21.12±0.25	21.11					合格			
3	材料										
3.1	法兰盘组件	POM	供应商提供材质报告								
3.2	尼龙管	PA11 (BESN P212 CTL/P40TL)	供应商提供材质报告								
4	性能										
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥158L/H, 电流≤11A	199.8					合格			
			8.62					合格			
		电压: 12±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥125L/H, 电流≤9.5A	158.7					合格			
			7.77					合格			
		电压: 8±0.1V, 压力: 250 ¹⁰ , 流量≥20L/H	101.5					合格			
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏	合格					合格			

注: 对于尺寸检测项目过多的零件, 可将尺寸检测数据表作为附件提交, 不需要在本报告中记录检测结果

签字: 网银银	日期: 2026.07.25
---------	----------------